

Ficha de Seguimiento Individual de Proyectos

PRIMERA PARTE: DATOS GENERALES					
Código SISIN	517002000000,00		Fecha Inicio	08/01/2009	
Nombre Proyecto	Construcción obras de remediación ambiental San José		Fecha Término	01/05/2011	
Nombre Entidad Ejecutora	Corporación Minera de Bolivia		Sector	Minería	
Descripción Proyecto	El proyecto comprende la ejecución de trabajos de movimiento de tierras (corte, relleno y transporte), construcción de muros de contención, colocado de una capa de cobertura impermeable que evite la generación de drenaje acido y la construcción de un sistema de drenaje con el propósito de manejar la escorrentía pluvial que cae en el sector y sus inmediaciones.		Área Influencia	Oruro	
			Tipología	Ambiental	

Elaboración	10/01/2012	Balance Total desde la Fecha de Inicio del Proyecto		
Costo Total del Proyecto Bs	FINANCIERO		FISICO (%)	
	Bs	%		
2.278.677,00	1.116.524	49,00%	70,00%	

GESTION 2011	
PGN Bs	Presupuesto
2.278.677,00	

(*) Monto Registrado en el SIGMA. Local y central .
Opto Vigente= PGN Inicial

GESTION 2011		
fecha del Reporte (información del SISIN)		
Programado Bs	Ejecutado Bs.	Ejecutado / Programado
227.038	529.391	233,17%

DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

La Empresa efectuó la entrega oficial definitiva de la obra de remediación ambiental, procediéndose así con el cierre físico y financiero .

Ampliación Sistema de Manejo de Aguas Superficiales San José: fue adjudicado a la Empresa Constructora ACCONS, la orden de Proceder fue emitida el 16 de Agosto de 2011 y en fecha 17 de noviembre de 2011 se realizo el acto de recepción definitiva del proyecto a la fecha el proyecto fue concluido.

Mantenimiento rutinario diques de colas Telamayú Nuevo, Antiquo y Santa Ana Chocaya: Fue adjudicado a la Empresa Constructora Unipersonal SOLVENTA, la Orden de Proceder ha sido emitida en noviembre y a la fecha la empresa viene ejecutando los trabajos de refacción de la plataforma del dique de colas antiguo y modificación de la estructuras de drenaje correspondientes al dique de colas nuevo.

Obras de Emergencia Refacción del Túnel principal del Dique de Colas Buen Retiro Tasna: El proyecto fue adjudicado a la Asociación Accidental VE.CON.SER-HERO la Orden de Proceder de este proyecto fue emitida el 18 de noviembre de 2011 al termino del presente periodo la empresa ha realizado la adquisición y provisión al lugar del proyecto los materiales manufacturados requeridos en el proyecto, asimismo, se ha movilizadado personal técnico, obrero y maquinaria a la zona de los trabajos a objeto de iniciar los trabajos de provisión de

Identificación del Problema	Acciones de Solución	Resultados de las acciones de Solución	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable
-----------------------------	----------------------	--	-----------------	------------------	-------------

Identificación del Problema	Acciones de Solución	Cualitativos	Financieros	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Responsable
Ninguno						

TERCERA PARTE: EVALUACION (Campo a ser llenado posterior a la fecha de elaboración de la Ficha) **FECHA DE EVALUACION**

Nº de Problema	RESULTADOS LOGRADOS		OBSERVACIONES
	CUALITATIVOS	FINANCIEROS	
1			
2			
3			

RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA FICHA: Lic. David Molina Flores