

Ficha de Seguimiento Individual de Proyectos

PRIMERA PARTE: DATOS GENERALES

Código SISIN	517002400000,00	Fecha Inicio	08/01/2010	
Nombre Proyecto	Explotacion y beneficio de azufre .	Fecha Término	30/12/2011	
Nombre Entidad Ejecutora	Corporacion Minera de Bolivia	Sector	Mineria	
Descripción Proyecto	Exploción de Caliche para producción de azufre refinado en el yacimiento de Capurata, en las cercanias de Chachacomani cerca de Tambo Quemado, para abastecer de materia prima a la fabrica de Acido Sulfúrico ubicado en Eucaliptus.		Área Influencia	Oruro
		Tipología	productivo	

Fecha de Elaboración de la ficha	10/01/2012	Avance Total desde la Fecha de Inicio del Proyecto
Costo Total del Proyecto	FINANCIERO	
	Bs	%
11.199.353,00	5.437.359,00	48,55
		FISICO (%)
		75,00%

GESTION 2011				
Programación y Ejecución Acumulada a la fecha del Reporte (información del SISIN)				
GESTION 2011		Programado Bs		Ejecutado Bs.
PGN Bs	* Presupuesto Vigente Bs			Ejecutado / Programado
11.199.353,00	11.199.353,00	245.560,000	321.196,000	1352,50

Local y central . Ppto Vigente= PGN

DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

Con relacion a construcciones de las viviendas de las dos baterias que se realizaron se tiene un avance del 100 % con la obra fina concluyendose con la instalacion de energia Rehabilitacion de camino acceso a Mina se han continuado con bastante dificultad en el avance por el riesgo que representa utilizar el equipo pesado, debido a las condiciones climaticas en el sector (nevada y congelamiento).

Con relacion a las autoclaves se ha efectuado la instalacion conectandose con el buzón de finos con avance de un 90% trabajo efectuado por el personal tecnico del proyecto Pulacayo se espera la conclusion final en el mes de enero.

Calderos una vez recepcionado se procede a la instalacion previo a la compra de varios accesorios con dificultad, por carencia de los mismos recurriendose en algunos casos a la ciudad de Santa Cruz para su compra aspecto que es necesario hacer notar que la empresa INDAC no ha previsto en su debido tiempo la solicitud de accesorios para el armado aspecto que ha ocasionado demora .

En lo mecanico se ha efectuado la instalacion de los ductos para agua y diesel de los respectivos tanques a los calderos.

Energia Electrica se ha efectuado los cambios de pararrayos en subestacion de Planta derivacion de la linea de 220 y 380 a los calderos ,aterramiento en cercania Planta para resguardar instalacion electrica de los calderos.

Identificación del Problema	Acciones de Solución	Resultados de las acciones de Solución	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable
-----------------------------	----------------------	--	-----------------	------------------	-------------

La Empresa INDAC al entregar los calderos no ha previsto el requerimiento de accesorios para la instalacion	Se a agilizado la compra pero con demora		
Aspectos climaticos que impiden la ejecucion del proyecto	Se trata de avanzar con la ejecucion		
Problemas con el fluido electrico de la planta	Se ha solucionado despues gestiones con la gobernacion de Oruro		

TERCERA PARTE: EVALUACION (Campo a ser llenado posterior a la fecha de elaboración de la Ficha) **FECHA DE EVALUACION**

Nº de Problema	RESULTADOS LOGRADOS		OBSERVACIONES
	CUALITATIVOS	FINANCIEROS	
1			
2			
3			

RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA FICHA: betty esther apaza -planificacion