

Ficha de Seguimiento Individual de Proyectos mes de Diciembre de 2011

PRIMERA PARTE: DATOS GENERALES					
Código SISIN	5170020000000		Fecha Inicio	01/02/2011	
Nombre Proyecto	Rehabilitacion Planta Metalurgica Karachipampa		Fecha Término	30/06/2012	
Nombre Entidad Ejecutora	Coorporacion Minera de Bolivia		Sector	Mineria	
Descripción Proyecto	Rehabilitar la planta Metalurgica de Karachipampa para ingresar en procesos de fundición y refinación de complejos Pb-Ag para la generacion de excedentes economicos		Área Influencia	Karachipampa -potosi	
			Tipologia	Capitalizable	

				GESTION 2011		
Fecha de Elaboración de la ficha	Avance Total desde la Fecha de Inicio del Proyecto			Programación y Ejecución Acumulada a la fecha del Reporte (información del SISIN)		
Costo Total del Proyecto Bs	FINANCIERO		FISICO (%)	GESTION 2011		Ejecutado / Programado (%)
	Bs	%		PGN Bs	* Presupuesto Vigente Bs	
32.278.635,00	10.604.946,00	31,93%		30.419.473,00	32.278.635,00	43,58%

situacion actual

El proyecto tiene un avance del 95% de acuerdo a su cronograma establecido de rehabilitación.

Se firmó el contrato con la Empresa Ther consult. S.R.L quien realizará la validación de los equipos rehabilitados para el arranque de la planta.

El horno Kivcet esta programado su habilitación en los primeros de la proxima gestion. actualmente el Kivcet ha sido objeto de limpieza y verificación de conductos.

El arranque de la planta de oxigeno tambien esta programado para la proxima gestión, actualmente se esta negociando la verificacion del Cold Box (Caja fria) y el gasoducto de la nave quince a la planta de fundición.

Referente al agua, siendo que se ha concluido los estudios gesofísicos de las fuentes de agua, se ha programado la perforacion de tres pozos para la verificación del caudal de agua. Se ha invitado a empresas para que presenten su cotización para estas perforaciones. hasta fines de diciembre debido a los trabajos de las empresas perforadoras, no han presentado sus propuestas, prometiendo hacerlo en el mes de enero 2012.

Referente a la certificación de los conductos de gas de la planta, las empresas invitadas al igual que las de perforación, presentaran sus propuestas en el mes de enero 2012.

Referente a la certificación eléctrica, debido a la centralización de los procesos en la Oficina Central de CMB, no se pudo firmar el contrato con la empresa seleccionada aspecto que

DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

Identificación del Problema	Acciones de Solución	Resultados de las acciones de Solución		Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable
		Cualitativos	Financieros			

Los niveles salariales del personal técnico del proyecto no están acordes a la realidad del mercado.	Se debe proponer una política institucional para la nivelación salarial del personal de COMIBOL frente a Escalas Salariales de otras Empresas Mineras Mineras como Huanuni o Vinto.					
TERCERA PARTE: EVALUACION (Campo a ser llenado posterior a la fecha de elaboración de la Ficha)				FECHA DE EVALUACION		
Nº de Problema	RESULTADOS LOGRADOS		OBSERVACIONES			
	CUALITATIVOS	FINANCIEROS				
1						
2						
RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA FICHA		Ing. Carlos Mollinedo Sotomayor				



