

Ficha de seguimiento

PRIMERA PARTE: DATOS GENERALES

Código SISIN	5170002100000	Fecha Inicio	01/01/2011
Nombre Proyecto	Desarrollo Integral de la Salmuera del Salar de Uyuni planta industrial	Fecha Término	31/12/2011
Nombre Entidad Ejecutora	Corporación Minera de Bolivia	Sector	Minería
Descripción Proyecto	Ejecución de Pre inversión, ejecución de obras civiles y equipamiento, para el Estudio, Diseño y Construcción de la Planta Industrial del Salar de Uyuni y otra infraestructura.	Área Influencia	
		Tipología	Inversión

Fecha de Elaboración de la ficha	10/01/2012	Avance Total desde la Fecha de Inicio del Proyecto
Costo Total del Proyecto Bs	FINANCIERO	
	Bs (*)	%
	18.536.041,00	4,94%
	FISICO (%)	
	8,00%	

GESTION 2011	
PGE Bs. 2011	* Presupuesto Vigente Bs
375.117.637,00	375.117.637,00

GESTION 2011		
Programación y Ejecución Acumulada a la fecha del Reporte (información del SISIN)		
Programado Bs.	Ejecutado Bs.	Ejecutado / Programado (%)
103.856.330,00	0,00	0,00%

(*) Monto Registrado en el SIGMA.
Local y central . Ppto Vigente= PGN Inicial +/- Modificaciones

DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

Se continua con el fresado y colecta de Sal para la construcción de Piscinas de Evaporación del Primer Módulo Industrial. La construcción de diques del Primer módulo de Piscinas Industriales de Halita se encuentra en conclusión. Se continua con los procesos contratación y entrega de Maquinaria, Construcciones y Consultorías, se continua con los trabajos de Diseño Final de la Planta de Encalado y Acople al Primer Modulo Industrial de Piscinas, se ha adjudicado la Ingeniería a Diseño Final de la Planta Industrial de Cloruro de Potasio a la empresa Alemana Ercosplan, y el diseño y construcción del Tendido Eléctrico de media Tensión a la empresa SIC Or Ltda. Está en proceso el trámite de obtención la Ficha Ambiental para la construcción del tendido eléctrico de media tensión de la red Rio Grande - Colcha K. Se ha logrado la aprobación por parte del municipio de Colcha-K de los planos destinados a la construcción del sistema de seguridad de tanques de combustible. Se inició el Diseño y Distribución del conjunto de módulos de las piscinas industriales. Se continua con la contratación del personal Técnico - Administrativo requerido para el proyecto.

Identificación del Problema	Acciones de Solución	Resultados de las acciones de Solución		Fecha de Inicio	Fecha de Términ	Responsable
		Cualitativos	Financieros			
crédito del BCB	de cartas de crédito					
para la Gestión 2012	de bienes.					

TERCERA PARTE: EVALUACION (Campo a ser llenado posterior a la fecha de elaboración de la Ficha) **FECHA DE EVALUACION**

Nº de Problema	RESULTADOS LOGRADOS		OBSERVACIONES
	CUALITATIVOS	FINANCIEROS	
1			
2			
3			

RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA FICHA: Lic. David Molina Flores



