

## Ficha de Seguimiento Individual de Proyectos

PRIMERA PARTE: DATOS GENERALES				
Código SISIN	517002000000,00		Fecha Inicio	08/01/2011
Nombre Proyecto	Prevención mitigación de la polucion ambiental		Fecha Término	29/06/2011
Nombre Entidad Ejecutora	Corporación Minera de Bolivia		Sector	Minería
Descripción Proyecto	El proyecto comprende la ejecución de trabajos de movimiento de tierras (corte, relleno y transporte), construcción de muros de contención, colocado de una capa de cobertura impermeable que evite la generación de drenaje acido y la construcción de un sistema de drenaje con el propósito de manejar la escorrentía pluvial que cae en el sector y sus inmediaciones.		Área Influencia	Oruro
			Tipología	Ambiental

Fecha de Elaboración de la ficha	10/01/2012	Avance acumulado del Proyecto		
Costo Total del Proyecto Bs	FINANCIERO		FISICO (%)	
	Bs	%		
13.371.338,00	7.466.294,00	55,84%	80,0	

GESTION 2011	
Presupuesto PGN Bs	* Presupuesto Vigente Bs
13.371.338,00	13.371.338,00

GESTION 2011		
Programación y Ejecución Acumulada a la fecha del Reporte (información del SISIN)		
Programado Bs.	Ejecutado Bs.	(%) Ejecutado / Programado
1.399.991,00	2.211.716,00	157,98%

(\*) Monto Registrado en el SIGMA.  
Local y central . Ppto Vigente= PGN  
Inicial +/- Modificaciones

DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL
<p><b>Proyecto de mitigación ambiental en Santa Fe</b>, Se llevo a cabo el acto de recepción definitiva del proyecto el proyecto se encuentra concluido.</p> <p><b>Proyecto Centro Minero Morococala</b>, la mitigación se efectuó la recepción definitiva.</p> <p><b>Proyecto de Túnel Vizcachani</b>, se ha efectuado contratación de la Empresa Encovar a la fecha se han concluido los trabajos de habilitación de los portales de entrada y salida al túnel así como los accesos correspondientes, se han concluido también los trabajos de excavación subterránea y de construcción de obras de drenaje. Asimismo, se vienen culminando la construcción de los embovedados en ambos portales restando solamente por iniciarse los trabajos de construcción de obras de drenaje en el interior del túnel.</p> <p><b>Proyecto Colquechaca</b> El proyecto fue adjudicado a la Empresa del Favero Construcciones la Orden de Proceder fue emitida el 30 de agosto de 2011, debido a incumplimiento de la empresa contratista en en el inicio de los trabajos se ha resuelto la relación contractual con la empresa Del Favero Construcciones a la fecha ha culminado un nuevo proceso de contratación y se ha adjudicado el proyecto al consorcio SEC SRL - CSMA SRL.</p> <p><b>Proyecto Matilde</b>, se ha adjudicado a la Empresa Constructora Aebol S.R.L., de acuerdo a solicitud no se ha realizado el desembolso de ningún anticipo, la orden de Proceder fue emitida el 8 de noviembre y a la fecha se han iniciado los trabajos de construcción del muro de mampostería de piedra en el sector de los desmontes, se han iniciado los trabajos de construcción de obras de drenaje, se han concluido los trabajos de limpieza del cauce del río y se viene realizando con normalidad el aprovisionamiento de materiales de construcción.</p> <p><b>Proyecto Viloco</b>: El proyecto fue adjudicado a la Empresa SEC SRL la Orden de Proceder fue emitida el 30 de noviembre de 2011, a la fecha la empresa contratista se ha movilizadado a la zona del proyecto y ha iniciado los trabajos de construcción de los canales de captación así como de la canalización del río Viloco en el tramos proyectado.</p>

Identificación del Problema	Acciones de Solución	Resultados de las acciones de Solución		Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable
		Cualitativos	Financieros			

licitaciones desiertas por que el proyecto económicamente no es atractivo	Reajustar el precio referencial del proyecto					
Precios de los materiales de construcción elevados						

TERCERA PARTE: EVALUACION (Campo a ser llenado posterior a la fecha de elaboración de la Ficha)

FECHA DE EVALUACION

Nº de Problema	RESULTADOS LOGRADOS		OBSERVACIONES
	CUALITATIVOS	FINANCIEROS	
1			
2			
3			

RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA FICHA Lic. David Molina Flores



