

Gobierno de Arce potencia producción minera:

Nueva Planta Concentradora de Colquiri de 2.000 TPD tiene un avance del 41 %

Bocamina COMIBOL 18/05/2022

Del informe técnico del Fiscal de Obra de la Empresa Minera Colquiri de la Corporación Minera de Bolivia, Ing. Fernando Camacho Yáñez, se conoce que el avance acumulado al 20 de abril de 2022 en la Construcción de la Nueva Planta Concentradora de 2000 Toneladas por Día (TPD), es de 41,73% (avance físico).

El avance financiero del proyecto tiene una ejecución de Bs. 208.761.497,19 equivalente a un 42,34 % respecto a Bs. 502.911.074,54 que representa el total de la inversión (100%), la fecha de inicio de las actividades del Dique de Colas continúa pendiente debido a la ejecución de los trabajos de la empresa "Consortio Mina". La Empresa Minera Colquiri ya gestionó y protocolizó la adenda modificatoria para ampliación de plazo para entregar la obra.

Del cuadro de resumen avance financiero, de una relación de 13 partidas presupuestarias, 4 partidas destacan con mayores ejecuciones: Equipos mecánicos 19,39%; Estructuras 5,30%; Eléctricos, equipo, cables y ferretería 5,00% e Instrumentación, analizador en línea 2,09%.

Del cuadro resumen de avance físico, de una relación de 12 ítems, Infraestructura destaca con un avance del 97,40%; Preparación del lugar y acceso 80,97%; Servicios de Ingeniería 69,86%; Equipos mecánicos 53,31%; Estructuras 35,35% entre otros.



Instalación de armaduras - Loza inclinada del Buzón de gruesos

Reactivación Económica y Productiva

Uno de los pilares de gobierno del Presidente Luis Arce Catacora, Presidente Constitucional del Estado Plurinacionales de Bolivia, en el objetivo de consolidar el crecimiento económico y superar la crisis, es potenciar las capacidades productivas de las empresas estatales de dependencia de la Corporación Minera de Bolivia.

Bajo los lineamientos del proceso de Reactivación Económica y Productiva, el Ing. Eugenio Mendoza Tapia, Presidente Ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia, informó que la ejecución de obras del proyecto de construcción de la Nueva Planta Concentradora de Colquiri de 2.000 TPD, se cumple sin pausa ni demora, conforme al cronograma reformulado de septiembre de 2021.

Según el Ing. Mendoza Tapia, el proyecto se ejecuta tomando las previsiones dejadas por las experiencias similares, lo que significa garantizar la provisión de agua, energía y fundamentalmente del componente de capacitación a técnicos y obreros expertos bolivianos que garanticen el perfecto funcionamiento, maniobrabilidad y mantenimiento de la gigante estructura en construcción.

Procedencia del equipo y maquinaria

Para el fiscal de obra, la Ingeniería de detalle no contempla equipamiento de origen de la China, todo el componente de equipo y maquinaria ya fueron encomendados a empresas europeas y de otros países que históricamente proveyeron de equipamiento

minero a Bolivia, el de mayor demora para su fabricación fue la partida de molinos que demandaron un tiempo de 8 a 10 meses.

Conclusión del proyecto

Según el Ing. Camacho, Fiscal de Obra de la estatal Colquiri, el proceso de conclusión del proyecto contempla tres etapas:

La primera marcada para el 26 de diciembre del 2022, señalada para la conclusión de la obra. La segunda contempla el primer semestre de 2023 (arranque de la Nueva Planta) y finalmente, la tercera etapa para el segundo semestre del 2023 con la optimización y obtención de los parámetros metalúrgicos planificados en el proyecto que son el 75% de recuperación para el estaño y 72% de recuperación del zinc.

Con el cumplimiento de esta etapa, concluirá la relación contractual con la Empresa "Carlos Caballero" S.A. según Contrato COD: EMC-UAL-C-CNPC-FINPRO-001/2019.



Ing. Fernando Camacho, Fiscal de Obra Empresa Minera Colquiri