

## Ficha de Seguimiento Individual de Proyectos

### PRIMERA PARTE: DATOS GENERALES

### PRIMERA PARTE: DATOS GENERALES

Código SISIN	5170002200000,00	Fecha Inicio	01/01/2009
Nombre Proyecto	REHABILITACION PLANTA INDUSTRIAL PULACAYO	Fecha Término	30/12/2012
Nombre Entidad Ejecutora	Corporacion Minera de Bolivia	Sector	Mineria
Descripción Proyecto	Rehabilitación de la Planta Industrial Pulacayo, Maestranza y Fundición. Para la oferta de servicios a la industria minera nacional.	Área Influencia	Potosi
		Tipología	Servicios

Fecha de Elaboración de la ficha	13/01/2012	Avance Total desde la Fecha de Inicio del Proyecto	
Costo Proyecto	FINANCIERO		FISICO (%)
	Bs	%	
3.872.606,00	2.538,059		95,0

GESTION 2011	
Presupuesto PGN Bs	* Presupuesto Vigente Bs
3.100.000,00	3.872.606,00

GESTION 2011		
Programación y Ejecución Acumulada a la fecha del Reporte (información del SISIN)		
		(%)
Programado Bs.	Ejecutado Bs.	Ejecutado / Programado
309.999,00	240.543,00	71,59%

### DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

De acuerdo al Informe expuesto en la Audiencia Final de Rendición de Cuentas Públicas, se continua con la atención a requerimientos: actualmente se cuenta con un equipo espectrómetro de emisión óptica para el laboratorio químico de la fundición,

\* Se continua con acciones para la recuperación de las viviendas denominadas intransferibles, que actualmente son ocupadas por personas ajenas a la institución.

\* La Planta se encuentra lista para entrar en operacion.

Identificación del Problema	Acciones de Solución	Resultados de las acciones de Solución		Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable
		Cualitativos	Financieros			
Con las viviendas de la Empresa, para el personal tecnico debido a que las viviendas se encuentran con los extrabajadores u otras personas ajenas a la empresa las mismas que la tienen deshabitadas oponiéndose a la entrega	De acuerdo al informe Técnico PIP-110/2011, los responsables de recuperar las viviendas (Unidad de Repliegue de la Ciudad de Oruro y la Dirección Jurídica intransferibles no avanzaron en dicha tarea.					
La falta de comunicación por el sector	Se ha gestionado con la empresa ENTEL para la instalación de una línea telefónica. Asimismo, la empresa VIVA esta realizando pruebas experimentales para la conexión de internet.					

TERCERA PARTE: EVALUACION (Campo a ser llenado posterior a la fecha de elaboración de la Ficha)

FECHA DE EVALUACION

Nº de Problema	RESULTADOS LOGRADOS		OBSERVACIONES
	CUALITATIVOS	FINANCIEROS	
1			
2			
3			
RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA FICHA:			Ing. Carlos Mollinedo Sotomayor