

Ficha de Seguimiento Individual de Proyectos

PRIMERA PARTE: DATOS GENERALES

Código SISIN	5170002100000	Fecha Inicio	08/01/2008
Nombre Proyecto	Implementación Programa de Exploración Empresa Minera Huanuni	Fecha Término	30/12/2013
Nombre Entidad Ejecutora	Corporación Minera de Huanuni	Sector	Minería
Descripción Proyecto	Construir un ingenio para efectuar la concentración y beneficio de 3000 TPD del mineral de estaño en la Empresa Minera Huanuni con el fin de incrementar la producción para la generación de excedentes económicos en beneficio del país y de la región .	Tipología	DEPARTAMENTO DE ORURO CAPITALIZABLE

Elaboración	10/01/2012	Avance Total desde la Fecha de Inicio del Proyecto
Costo Total del Proyecto	FINANCIERO	
	Bs (*)	%
	440.669.382	383.699.313,00 87,07%
		FISICO (%) 15

GESTION 2011	
PGE Bs	* Presupuesto Vigente Bs
440.669.382,00	440.669.382,00

GESTION 2011		
fecha del Reporte (información del SISIN)		
Programado Bs	Ejecutado Bs.	Ejecutado / Programado (%)
15.913.095	287.944.037,00	1809,48%

(*) Monto Registrado en el SIGMA.
Local y central . Ppto Vigente= PGN
Inicial +/- Modificaciones

DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

Se efectuó el 3º desembolso mediante Carta de Crédito a la Empresa China Vicstar para equipo y Maquinaria. Se concluyó las plataformas y los caminos de acceso. Se reinició el proceso de contratación para la Supervisión de la Obra la empresa se adjudicó hasta el 26 de Enero. Asimismo, se efectuó licitaciones públicas para la compra de equipos y maquinarias. Se reformuló el Presupuesto. Con relación al Dique de Colas se tiene un avance del 94%, con el colocado de columna e instalación de bombas, limpieza del vaso del dique.

Nº	Identificación del Problema	Acciones de Solución	Resultados de las acciones de Solución		Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable
			Cualitativos	Financieros			
1							
2							

[Redacted header bar]

Nº de Problema	RESULTADOS LOGRADOS		OBSERVACIONES
	CUALITATIVOS	FINANCIEROS	
1			
2			
3			

RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA FICHA Lic. David Molina Flores